

CUP: J61B21007120006 – CIG: 91629544D8

Proposta n. 453
Delibera n. 447
Data: 17 agosto 2022

OGGETTO: Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa. Concessione proroga dei termini contrattuali.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “*Codice dei contratti pubblici*”.

VISTO in particolare l'art. 107 comma 5 del *Codice* che disciplina la sospensione e la proroga dei termini per cause non imputabili all'esecutore dell'appalto.

RICHIAMATA la deliberazione n. 182 del 29 marzo 2022 con cui si provvedeva:

- ad approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa, intervento finanziato nel quadro degli interventi del PNRR, missione 6 “Salute”, per investimenti denominati “verso un ospedale sicuro e sostenibile”.
- a nominare l'Ing. Emilio Giovannini quale Responsabile unico del procedimento (RUP) in oggetto.
- ad approvare il Quadro economico dell'opera.
- a costituire l'ufficio di direzione dei lavori e di supporto tecnico, giuridico e amministrativo al RUP, come meglio dettagliato in premessa, nei confronti dell'Arch. Antonio Vellani, del Geom. Riccardo Vaira e del Dott. Domenico Minervini.

RICHIAMATA la deliberazione n. 340 del 21 giugno 2022 con cui si affidava l'incarico di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa nei confronti del “Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Itec Engineering S.r.l.(mandatario) e Ing. Giovanni Benedetti (mandante)” (d'ora innanzi RTP Itec-Benedetti) per un importo di € 121.892,90 (oltre i.v.a. ed eventuali oneri previdenziali a norma di legge).

CONSIDERATO che il contratto/disciplinare di incarico siglato successivamente tra le parti prevedeva un termine intermedio per la consegna del progetto definitivo stabilito nel 15 luglio u.s.

CONSIDERATO che il 15 luglio u.s. l'RTP Itec-Benedetti aveva presentato una prima richiesta di proroga del termine per la presentazione del progetto definitivo in quanto si presentava la necessità di un'integrazione delle indagini geotecniche al fine di pervenire alla corretta classificazione di risposta sismica locale del suolo ed alla redazione di sezioni stratigrafiche per tutta l'area di sedime degli edifici esistenti.

DATO ATTO che a seguito della predetta richiesta si è svolta, a cura del Responsabile del procedimento una riunione con i progettisti e il coinvolgimento del Geologo Dott. Andrea

Piccinini per la definizione completa delle attività da svolgere ai fini della classificazione sismica del suolo.

DATO ATTO altresì:

- che è stato affidato lo svolgimento delle indagini geognostiche alla Ferrari De Nobili S.r.l. con determinazione n. 144/2022.
- che è stato affidato l'incarico di definizione di un modello geologico, geognostico e sismico dell'area dell'Ospedale del Cuore, con presentazione al Genio civile e redazione della relazione geologica al Dott. Andrea Piccinini con determinazione n. 150/2022.

CONSIDERATO che in data 10 agosto 2022 è pervenuta una ulteriore richiesta di proroga dei termini per la consegna del progetto definitivo, motivata dalla sopraggiunta definizione dei tempi per lo svolgimento delle già citate indagini geognostiche e relativa relazione geologica, entrambe propedeutiche alla conclusione del progetto definitivo.

SENTITO il parere del Responsabile del Procedimento, Ing. Emilio Giovannini.

DATO ATTO, dalla predetta richiesta, delle motivazioni per la richiesta di proroga del termine per la consegna del progetto definitivo al 15 ottobre p.v.

RITENUTO di disporre l'immediata esecutività della presente deliberazione per assicurare la continuità delle attività previste dal contratto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del *Codice dei Contratti pubblici*, la proroga al 15 ottobre 2022 del termine contrattuale intermedio, consistente nella consegna del progetto definitivo per gli interventi di "Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa";
2. di prevedere l'immediata esecutività della presente deliberazione, per le motivazioni espresse in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE
(atto sottoscritto digitalmente)

=====
Atto predisposto da: U.O.C. Manutenzione immobili e nuove opere - estensore dell'atto:
Domenico Minervini

Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, U.O.C. Manutenzione immobili e nuove
opere, U.O.C. Bilancio e Patrimonio

Comunicazione esterna: Albo on line

Allegati: nessuno

=====